

A案

番号	工種	工期	1年目													
			1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	6か月目	7か月目	8か月目	9か月目	10か月目	11か月目	12か月目		
1	プール解体工事	2.0	←													
2	防火水槽設置工事	3.0			←											
3	仮園舎建築工事	4.0						←								
4	現園舎解体工事	3.0										←				
5	新園舎建築工事	10.0														
6	仮園舎撤去工事	1.0														
	合計	23.0														

番号	工種	工期	2年目													
			13か月目	14か月目	15か月目	16か月目	17か月目	18か月目	19か月目	20か月目	21か月目	22か月目	23か月目	24か月目		
1	プール解体工事	2.0														
2	防火水槽設置工事	3.0														
3	仮園舎建築工事	4.0														
4	現園舎解体工事	3.0														
5	新園舎建築工事	10.0	←													
6	仮園舎撤去工事	1.0													←	
	合計	23.0														

← 騒音や埃等の影響(9か月) 課題 ・ 園児の近くで工事が行われるため危険性がある(22か月)
← 現在の園庭が利用できない(13か月) ・ 園庭が広がらない ・ 仮園舎での保育(13か月) ・ 新園舎は2階建てになる

B案

番号	工種	工期	1年目													
			1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	6か月目	7か月目	8か月目	9か月目	10か月目	11か月目	12か月目		
1	プール解体工事	2.0	←													
2	防火水槽設置工事	3.0			←											
3	職員・保護者用駐車場整備工事	3.7						←								
4	市道切替工事	4.2										←				
5	新園舎建築工事	8.0														
6	現園舎解体工事	3.0														
7	新園舎外構工事	2.0														
	合計	25.9														

番号	工種	工期	2年目													
			13か月目	14か月目	15か月目	16か月目	17か月目	18か月目	19か月目	20か月目	21か月目	22か月目	23か月目	24か月目		
1	プール解体工事	2.0														
2	防火水槽設置工事	3.0														
3	職員・保護者用駐車場整備工事	3.7														
4	市道切替工事	4.2	←													
5	新園舎建築工事	8.0		←												
6	現園舎解体工事	3.0											←			
7	新園舎外構工事	2.0														
	合計	25.9														

番号	工種	工期	3年目													
			25か月目	26か月目	27か月目	28か月目	29か月目	30か月目	31か月目	32か月目	33か月目	34か月目	35か月目	36か月目		
1	プール解体工事	2.0														
2	防火水槽設置工事	3.0														
3	職員・保護者用駐車場整備工事	3.7														
4	市道切替工事	4.2														
5	新園舎建築工事	8.0														
6	現園舎解体工事	3.0														
7	新園舎外構工事	2.0	←													
	合計	25.9														

← 騒音や埃等の影響(21か月) 課題 ・ 園児の近くで工事が行われるため危険性がある(26か月) ・ 北側の住民に特に納得してもらう必要がある
← 現在の園庭が利用できない(5か月) ・ 市道の線形によって新園舎の建設可能面積が小さくなる可能性がある(2階建て以上の園舎の可能性もある)

C案

			1年目												
番号	工種	工期	1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	6か月目	7か月目	8か月目	9か月目	10か月目	11か月目	12か月目	
1	造成工事	3.0	←												
2	新園舎建築工事	10.0				←									
	合計	13.0													

			2年目											
番号	工種	工期	13か月目	14か月目	15か月目	16か月目	17か月目	18か月目	19か月目	20か月目	21か月目	22か月目	23か月目	24か月目
1	造成工事	3.0												
2	新園舎建築工事	10.0	←											
	合計	13.0												

課題 ・新園舎の候補地が未定 ・工事期間の他に用地選定・交渉があるため不測の日数を要する可能性がある
 ・財政的に不利（現園舎の解体費用が起債対象外となる）

D案

			1年目											
番号	工種	工期	1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	6か月目	7か月目	8か月目	9か月目	10か月目	11か月目	12か月目
1	プール解体工事	2.0	←											
2	防火水槽設置工事	3.0			←									
3	仮園舎借地造成工事	2.0	←											
4	仮園舎建築工事	4.0			←									
5	現園舎解体工事	3.0							←					
6	新園舎建築工事	10.0										←		
7	仮園舎撤去工事	1.0												
8	仮園舎借地原形復旧工事	1.0												
	合計	21.0												

			2年目											
番号	工種	工期	13か月目	14か月目	15か月目	16か月目	17か月目	18か月目	19か月目	20か月目	21か月目	22か月目	23か月目	24か月目
1	プール解体工事	2.0												
2	防火水槽設置工事	3.0												
3	仮園舎借地造成工事	2.0												
4	仮園舎建築工事	4.0												
5	現園舎解体工事	3.0												
6	新園舎建築工事	10.0	←											
7	仮園舎撤去工事	1.0								←				
8	仮園舎借地原形復旧工事	1.0										←		
	合計	21.0												

課題 ・仮園舎を建設する借地場所 ・2階建て又は一部2階建ての園舎になる
 ・仮園舎での保育（13か月）