

平成27年度 物部川重要水防箇所集計表

物部川重要水防箇所<種別・重要度別>集計表

(単位：m)

	重要度	種別								計	
		堤防高	堤防断面	法崩れ・すべり	漏水	水衝・洗掘	工作物	工事施工	新堤防・破堤跡・旧河川		陸開
左岸	A	4,485 (1,761)	1,972 (4,485)	0 0	0 0	0 0	[0]				6,457 (6,246)
	B	0 0	0 0	0 0	0 0	26 (1,410)	[0]				26 (1,410)
	要注意							0 0	0 0	0 0	0 0
右岸	A	0 0	0 0	0 0	50 0	0 0	[0]				50 0
	B	0 (955)	361 (2,831)	0 (3,885)	5,737 0	440 (1,384)	[0]				6,538 (9,055)
	要注意							0 0	0 0	0 0	0 0
合計		4,485 (2,716)	2,333 (7,316)	0 (3,885)	5,787 0	466 (2,794)	[0]	0 0	0 0	0 0	13,071 (16,711)
											延べ延長 29,782

※ () 書は他のランクや重要状況の種別間で重複する延長
[] 書きは箇所数

平成27年度〈物部川〉重要水防直轄区域危険箇所

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	危険箇所名	危険状況	危険度 評定 基準	延長 (m)	担当官署名	対策工法	県側担当 土木事務所	備考
物部川	1	南国市 (南国市消防団)	南国	漏水	B	110	国土交通省 物部川出張所	月の輪工	中央東	(右) 0/0-30~0/0+80
物部川	2	南国市 (南国市消防団)	土居~啞内	漏水	B	1,097	国土交通省 物部川出張所	月の輪工	中央東	(右) 2/4~3/4+100
物部川	3	南国市 (南国市消防団)	土居~啞内	水衝洗掘	B	150	国土交通省 物部川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央東	(右) 2/4+47~2/4+197
物部川	4	南国市 (南国市消防団)	土居~啞内	法崩れ すべり	B	797	国土交通省 物部川出張所	木流し工 シート張り工 水防マット工	中央東	(右) 2/6+100~3/4+100
物部川	5	南国市 (南国市消防団)	土居~啞内	水衝洗掘	B	440	国土交通省 物部川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央東	(右) 3/6~4/0+50
物部川	6	南国市 (南国市消防団)	土居~啞内	法崩れ すべり	B	987	国土交通省 物部川出張所	木流し工 シート張り工 水防マット工	中央東	(右) 4/0~5/0
物部川	7	南国市 (南国市消防団)	土居~啞内	水衝洗掘	B	218	国土交通省 物部川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央東	(右) 4/4~4/6+20
物部川	8	南国市 (南国市消防団)	土居~啞内	漏水	B	987	国土交通省 物部川出張所	月の輪工	中央東	(右) 4/0~5/0
物部川	9	香美市 (香美市消防団)	岩積	堤防断面	B	361 357 231 732	国土交通省 物部川出張所	積土のう工	中央東	(右) 5/2~5/4+160 6/0+80~6/4+40 6/4+160~6/6+190 6/8+90~7/6+20
物部川	10	香美市 (香美市消防団)	岩積~下ノ村	漏水	B	3,543	国土交通省 物部川出張所	月の輪工	中央東	(右) 6/0+60~7/2+160 7/4+10~9/6+60
物部川	11	香美市 (香美市消防団)	岩積	水衝洗掘	B	503	国土交通省 物部川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央東	(右) 6/8+150~7/4+50
物部川	12	香美市 (香美市消防団)	下ノ村	堤防断面	B	1,511	国土交通省 物部川出張所	積土のう工	中央東	(右) 8/0+40~9/4+160
物部川	13	香美市 (香美市消防団)	下ノ村	堤防高	B	955	国土交通省 物部川出張所	積土のう工	中央東	(右) 8/6~9/4+160

