事業スケジュール（香美市立美良布保育園建設事業）　令和4年1月時点

	令和3年度				令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度		
	令和3年				令和4年												令和5年												令和6年												令和7年												令和8年		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
建設検討委員会	第6回			第7回		第8回										第9回																																								
基本計画								策定																																															
パブリックコメント								募集																																															
プロポーザル審査委員会							要綱制定		委員委嘱		第1回			第2回			第3回																																								
選定準備（プロポーザル）								1		2																																												
設計者選定（プロポーザル）									公告		1次審査			2次審査			3次審査																																							
保護者説明会 周辺住民事業内容説明															実施																																							
基本設計													1	2	3	4	5	6	7																																			
実施設計																				1	2	3	4	5	6																													
・消防法協議																	協議																																					
・建築基準法協議																	協議																																				
・地質調査																	地質調査																																					
現園舎解体アスベスト調査											1	2	3																																								
木材調達・運搬（市有林間伐）																				伐採作業（森林組合）									保管																											
工損調査																				1	2	3																																	
プール解体・用地整備																							1	2	3	4	5																											
仮駐車場賃貸借契約																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
工事監理																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
建設工事																				議会	仮園舎建設/市道切替																																					
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
備品購入																																																				
移転作業																																																				
開園																																																				
防火水槽整備工事																																																			